

OPERATION : PARC INDUSTRIEL AIN JOHRA

Données sur l'Etat d'Avancement du projet

1er Tranche de 30 HA

I- Réseau de voirie-Assainissement

Entreprise : Société SOBIAP

Entreprise sous traitante : GTP

Bureau d'étude : Groupement SONA ETUDE ET MIDIPLAN

Délais d'exécution : 12 mois

Date de commencement des travaux : 24 juillet 2006



Etat d'avancement :

A - Assainissement

1 - Réseau eau pluvial :

a- Terrassement, pose et remblai



	D 300 en ml	D 400 en ml	D 500 en ml	D 600 en ml	D 800 en ml	D 1000 en ml
Collecteur A		98,00		91,00	88,00	829,00
Collecteur A1		100,00		100,00	106,00	
Collecteur A2		100,00		110,00		
Collecteur A3		100,00		108,00		
Collecteur A4	100,00	53,00		53,00		
Collecteur A5	44,00	43,00		43,00		
Collecteur A6	46,00	46,00		45,00	45,00	
Total	190,00	540,00	0,00	550,00	239,00	829,00

b - Regards de visite : 36 Unités

c - Regards borgnes : 15 Unités

2 - Réseau eau Usées :

a - Terrassement, pose et remblai

	D 300 en ml	D 400 en ml	D 500 en ml	D 600 en ml	D 800 en ml	D 1000 en ml
Collecteur A	486,00	620	361	110		
Collecteur A1	130,00					
Collecteur A2	380,0	292	184			
Collecteur A3	280,00					
Collecteur A4	1276,00	912,00	545,00	110,00		

b - Regards de visite : 47 Unités

c - Regards borgnes : 24 Unités

soit une avancement de 40% d'assainissement

B - Voirie :

Le commencement de la voirie après achèvement des travaux de terrassement d'assainissement

II - Réseau eau potable :

Les études d'avant projet détaillé sur les 30 HA réalisé reste l'approbation de l'ONEP

III Réseau d'électrification: en cours

IV Réseau de téléphone : en cours

